

KWALITEITSINSPECTIE RAPPORTAGE

Uitgevoerd in opdracht van:

NS Railinfrabeheer Kunstwerken

Inhoud:

Voorblad

Objectgegevens "Overzicht kunstwerk"

Objectgegevens "Overzicht kunstwerk" wijziging

Inspectiegegevens

Beoordeling/aanbeveling

Foto's

Kwaliteitsgegevens

Kwaliteitsopname van het object:

Spoorviaduct nabij Bosschenhoofd

Lijncode: 122 km: 010.678

Regio: Zuid Beheergebied: Zuidwest

Datum: December 1998

Project: 5782301 Versie: 01 Status: Vrijgegeven



NS/RIB/KW		OVERZICHT KUNSTWERK		Datum: 15/12/97	
Lijncode.....	122	Kilometer.....	10,678		
Regio.....	Z	Beheergebied.....	ZW		
Gemeente.....	ETTEN-LEUR				
Naam kunstwerk.....	SPOORVIADUCT				
Aantal vaste bruggen:	1	Aantal beweegbaar.....	0		
Kunstwerknummer.....	1				
Type kunstwerk.....	Spoorviaduct				
Soort spoor.....	Dubbelsporig	Aantal sporen.....	2		
Type constructie.....	Betonplaat - op gemetselde steunpunten				
Aant. overspanningen:	1	Aant. draagwerkeenh.:	2		
Eigenaar.....		Onderhoud.....			
Wegbeheerder.....					
Waterbeheerder.....					
Overeenkomst.....	Onbekend				
Bouwjaar.....	1985	Bouwjaar onderbouw..:	1886		
Renovatiejaar.....	0				
Aanneemsom.....	0	Vervangingswaarde....:f	0		
Normuren.....	0	Moderniteit.....	0,12		
Berekening aanwezig..:	[J/N]	Tekening aanwezig....: J	[J/N]		
Berekend volgens.....	C2	Laatste kwal. opname:	1989		
Opmerkingen.....					
Sit. bebouwde kom....	Onbekend	Bereikbaarheid.....			
Stootplaten aanwezig:	[J/N]				
Baanvaksnelheid.....	0 [Km/h]	Snelh. tpv kunstwerk:	0 [Km/h]		
Geelectr. baanvak....	J [J/N]	Jaartonnage.....	0 [ton]		
Type fundering.....	Onbekend				
Type oplegging.....	Diverse				
Type spoor.....	Onbekend	Comp.las/inr.aanw....	[J/N]		
Type spoorstaaf bev..:	Spoor in ballast				
Verkanting.....	0 [mm]	Spoor in boog.....	[J/N]		
H.o.h spoor.....	3670 / 0 [mm]				
P.v. voorziening.....	> 3,00 m	WIBR of WUBO aanw....	[J/N]		
Lengte kunstwerk....:	2900 [mm]	Constructie hoogte..:	1500 [mm]		
Doorvrt/rij hoogte..:	0 / 0 [mm]				
Doorvrt/rij breedte..:	0 / 0 [mm]				
+ NAP onderk. kunstw:	0 [mm]				
Aantal moten/dekken..:	1				
Lengte min. oversp...:	0,00 [m]	Lengte max. oversp...:	1,56 [m]		
Breedte.....	11,30 / 0,00 [m]				
BS-BK kunstwerk.....	> 1,00 m < 3,00 m				
Horizontaal vlak....:	33 [m²]	Zichtbaar beton opp.:	0 [m²]		
Kabelkokers aanwezig:	[J/N]	Bvl draagconstr. op.:	[J/N]		
Seinen op kunstwerk..:	[J/N]	Pompinstall. aanw....	[J/N]		
Aanrijdvoorzieningen:	Geen				
Aanrijdgevaar.....	géén aanrijd- of aanvaargevaar aanwezig				
Ontwerper.....	Onbekend	Bouwrapportage aanw..:	N [J/N]		
Aannemer renovatie..:		Kosten renovatie....:f	0		
Kwaliteits gegevens..:	[J/N]	Meetgegevens.....	N [J/N]		

Wijzigingsblad 1W		OVERZICHT KUNSTWERK		
Lijncode	: 122	Kilometer	: 010.678	
Regio	: ZUID	Beheergebied	: ZUIDWEST	
Gemeente	: ETTEN – LEUR			
Naam kunstwerk	: SPOORVIADUCT NABIJ BOSSCHENHOOFD			
Aantal vaste bruggen	: 1	Aantal beweegbaar	: 0	
Kunstwerknummer	: 1			
Type kunstwerk	:			
Soort spoor	:	Aantal sporen	:	
Type constructie	:			
Aantal overspanningen	:	Aantal draagwerkeenh.	:	
Eigenaar	:	Onderhoud	:	
Wegbeheerder	:			
Waterbeheerder	:			
Overeenkomst	:			
Bouwjaar	:	Bouwjaar onderbouw	:	
Renovatiejaar	: 1960			
Aanneemsom	: f	Vervangingswaarde	: f	
Normuren	:	Moderniteit	:	
Berekening aanwezig	:	[J/N] Tekening aanwezig	: J	[J/N]
Ber. vlgs laststelsel	:	Laatste kwal. opname	: 1998	
Opmerkingen	:			
Situ. bebouwing	: 5	Bereikbaarheid	:	
Stootplaten aanwezig	: N	[J/N]		
Baanvaknelheid	:	[Km/h] Snelheid tpv kunstwerk	:	[Km/h]
Geëlectr. baanvak	:	[J/N] Jaartonnage	:	[ton]
Type fundering	: 1			
Type oplegging	: 1			
Type spoorstaaf	: 2	Comp.las/inr. aanwezig	: N	[J/N]
Type spoorstaaf bev.	:			
Verkanting	:	[mm] Spoor in boog	: N	[J/N]
H.o.h. spoor	:	[mm]		
P.v. voorzieningen	:	WIBR of WUBO aanw.	: [J/N]	
Lengte kunstwerk	:	[mm] Constructiehoogte	: 1500	[mm]
Doorvaart/rij hoogte	: 2900	[mm] Doorvaartdiepte	: 300	[mm]
Doorvaart/rij breedte	: 1560	[mm]		
NAP onderkant KW	:	[mm]		
Aantal moten/dekken	:			
Lengte min. oversp.	:	[m] Lengte max. oversp.	:	[m]
Breedte	:	[m]		
BS-BK kunstwerk	:			
Horizontaal vlak	:	[m²] Zichtbaar beton opp.	: 22.00	[m²]
Kabelkokers aanwezig	: N	[J/N] Bvl draagconstr. op kw.	: N	[J/N]
Seinen op kunstwerk	: N	[J/N] Pompinstall. aanwezig	: N	[J/N]
Aanrijdvoorzieningen	:			
Aanrijdgevaar	:			
Ontwerper	:	Bouwrapportage aanw.	: [J/N]	
Aannemer (renovatie)	:	Kosten renovatie	: f	
Kwaliteitsgegevens	: J	[J/N] Meetgegevens	:	[J/N]

1. BOVENBOUW	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
Dragende constructie			
1.1 Bovenkant brugdek			
1.2 Zijkant brugdek	Wapening zichtbaar		1
1.3 Onderkant brugdek			
1.4 Spooropstorten			
1.5			

OPMERKINGEN:

- 1.2 Incidenteel wapening zichtbaar in zijkant brugdek aan zijde sp Bd – Rsd en algaanslag op beide zijkanten brugdek.

2. BOVENBOUW	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
Niet dragende constructie			
2.1 Geleideconstructie			
2.2 Ballastkering/Gootwand			
2.3 Kabelgootdeksels			
2.4 Rand brugdek	Wapening zichtbaar		2
2.5 Hekwerkverankering			
2.6 Prefab randelementen			
2.7 Dilatatie/Constructievoegen			
2.8 Waterafvoer			
2.9			

OPMERKINGEN:

2.4 Gecorrodeerde wapening zichtbaar aan binnenzijde rand brugdek aan zijde sp Bd – Rsd.

3. ONDERBOUW	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
Dragende constructie			
3.1 Opleggingen			
3.2 Zijdelingse opsluiting			
3.3 Landhoofden/Wanden	Afbrokkelende stenen		3 t/m 5
3.4 Bovenbalk tussenst.punt			
3.5 Kolommen/Pijlers/Wanden			
3.6 Pijlervoeten/Poeren			
3.7 Verdiepte bak-vloer			
3.8			

OPMERKINGEN:

- 3.3 Afbrokkelende stenen van hoek landhoofden bij aansluiting vleugels aan beide zijden, open voegen op de waterlijn en algaanslag bij beide landhoofden.

4. ONDERBOUW	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
Niet dragende constructie			
4.1 Vleugels	Scheuren		A,3 tm 7
4.2 Wanden open bak			
4.3 Schampkanten			
4.4 Hekwerkverankeringen			
4.5 Dilatatie/Constructievoegen			
4.6 Waterafvoer			
4.7 Talud bekleding			
4.8 Talud aansluiting	Stijl		A
4.9			

OPMERKINGEN:

De vleugels zijn verlengd met prefab beton planken (foto A).

- 4.1 Scheur ca 2 mm in vleugel aan zijde sp Rsd – Bd zijde Rsd (foto 3), openvoegen (foto 6) en algaanslag op alle vleugels (foto 3 t/m 5).
Afgesprongen betondekking en wapening zichtbaar bij prefab beton planken en dekbalk van vleugel verlenging (foto 7) aan zijde sp Rsd – Bd zijde Rsd.
- 4.8 De talud aansluitingen zijn aan beide zijden erg stijl.

5. OVERIGE CONSTRUCTIES	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
5.1 Weg-voegovergangen			
5.2 Overgang bak-rijbaan			
5.3 Wegverharding			
5.4 Deuren en luiken			
5.5 Hekwerken	Corrosie		A
5.6 Verlichting			
5.7 Kitvoegen			
5.8 Voegafdekplaten			
5.9 Oeverbescherming	Ontbreekt		A
5.10 Storte-/ontvangbed	Vervuild		A

OPMERKINGEN:

- 5.5 Beide hekwerken zijn gecorrodeerd.
- 5.9 De oeverbescherming ontbreekt aan beide zijden.
- 5.10 Het storte-/ontvangbed is aan beide zijden vervuild (slibt dicht).

6. SPOORCONSTRUCTIE	Waargenomen schade	Foto nr.
6.1 Spoorstaven		
6.2 Spoorstaafbevestiging		
6.3 Spoorligging		
6.4 Spoorbreedte		
6.5 Scheluwte spoor		
6.6 Compensatie-las/inrichting		
6.7 Spoorligg. voor/achter kw		
6.8		

OPMERKINGEN:

Geen opmerkingen.

7. PERS. VEILIGHEID	Aanwezig	Opmerkingen	Foto nr.
7.1 Passeerpad	J	3.50 m / 3.50 m	
7.2 Struikelobjecten	N		
7.3 Wijkplaats RVW 2,25 + ..	J	1.25 m / 1.25 m	
7.4 Ontbr./kapotte voetpadpl.	N		
7.5 Overgang kw - baan	N		
7.6 Toegankelijk voor derden	N		
7.7 Rijtijd in sec.	30/30	Rsd – Bd	
7.8 Overweg aanwezig	N		
7.9 WIBR / WUBO	N		
7.10 Hekwerk langs PV pad	J		

OPMERKINGEN:

Geen opmerkingen.

8. BEOORDELING/AANBEVELING:

Het spoorviaduct verkeert in redelijke staat.

Aanbevolen wordt het storte-/ontvangbed op te schonen om een goede doorstroming te waarborgen, de hekwerken te conserveren en oeverbescherming aan te brengen.









KWALITEITMEETSYSTEEM BETONNEN EN STENEN KUNSTWERKEN			
KW nr. 1	Omschrijving	Score	Opmerkingen
	Bovenbouw Kunstwerk		
	- dragende constructie (1)	7	Wapening zichtbaar
	- niet-dragende constructie; lager scorende elementen:		
	Gemiddelde lager scorende elementen: (2)		
	Eindscore Bovenbouw Kunstwerk: (3)	7	= gemiddelde waarde van (1) en (2)
	Onderbouw Kunstwerk		
	- dragende constructie: (4)	7	Afbrokkelende stenen
	- niet-dragende constructie; lager scorende elementen:		
	Gemiddelde lager scorende elementen: (5)		
	Eindscore Onderbouw Kunstwerken: (6)	7	= gemiddelde waarde van (4) en (5)
	Totaalscore Kunstwerk:	7	= laagste waarde van (3) en (6)