

KWALITEITSINSPECTIE RAPPORTAGE

Uitgevoerd in opdracht van:

NS Railinfrabeheer

Inhoud:

Voorblad

Objectgegevens "Overzicht kunstwerk"

Objectgegevens "Overzicht kunstwerk" wijziging

Inspectiegegevens

Conclusie/aanbeveling

Kwaliteitmeetsysteem

Fotobladen

Kwaliteitsopname van het object:

Spoorviaduct o/d Lagevaart

Lijncode: 122

km: 015.428

Regio: Zuid

Beheergebied: Zuidwest

Datum: december 1998

Project: 5782301 **Versie:** 10 **Status:** Vrijgegeven



Opname en rapportage uitgevoerd door: Inspectieteam Dekker/de Visser

NS/RIB/KW		OVERZICHT KUNSTWERK		Datum: 15/12/97	
Lijncode.....	122	Kilometer.....	15,428		
Regio.....	Z	Beheergebied.....	ZW		
Gemeente.....	ETTEN-LEUR				
Naam kunstwerk.....	SPOORVIADUCT				
Aantal vaste bruggen:	1	Aantal beweegbaar.....	0		
Kunstwerknnummer.....	1				
Type kunstwerk.....	Spoorviaduct				
Soort spoor.....	Dubbelsporig	Aantal sporen.....	2		
Type constructie.....	Betonplaat - op gemetselde steunpunten				
Aant. overspanningen:	1	Aant. draagwerkeenh..	2		
Eigenaar.....		Onderhoud.....			
Wegbeheerder.....					
Waterbeheerder.....					
Overeenkomst.....	Onbekend				
Bouwjaar.....	1960	Bouwjaar onderbouw..	1886		
Renovatiejaar.....	0				
Aanneemsom.....	0	Vervangingswaarde....f	0		
Normuren.....	0	Moderniteit.....	0,34		
Berekening aanwezig..	[J/N]	Tekening aanwezig....	[J/N]		
Berekend volgens.....	VOSB	Laatste kwal. opname:	1989		
Opmerkingen.....					
Sit. bebouwde kom....	Onbekend	Bereikbaarheid.....			
Stootplaten aanwezig:	[J/N]				
Baanvaknelheid.....	0 [Km/h]	Snelh. tpv kunstwerk:	0 [Km/h]		
Geelectr. baanvak....	J [J/N]	Jaartonnage.....	0 [ton]		
Type fundering.....	Onbekend				
Type oplegging.....	Diverse				
Type spoor.....	Onbekend	Comp.las/inr.aanw....	[J/N]		
Type spoorstaaf bev..	Spoor in ballast				
Verkanting.....	0 [mm]	Spoor in boog.....	[J/N]		
H.o.h spoor.....	0 / 0 [mm]				
P.v. voorziening.....	> 3,00 m	WIBR of WUBO aanw....	[J/N]		
Lengte kunstwerk.....	3650 [mm]	Constructie hoogte...	0 [mm]		
Doorvrt/rij hoogte...	0 / 0 [mm]				
Doorvrt/rij breedte..	0 / 0 [mm]				
+ NAP onderk. kunstw:	0 [mm]				
Aantal moten/dekken..	1				
Lengte min. oversp...	0,00 [m]	Lengte max. oversp...	2,50 [m]		
Breedte.....	11,55 / 0,00 [m]				
BS-BK kunstwerk.....					
Horizontaal vlak.....	42 [m²]	Zichtbaar beton opp..	0 [m²]		
Kabelkokers aanwezig:	[J/N]	Bvl draagconstr. op..	[J/N]		
Seinen op kunstwerk..	[J/N]	Pompinstall. aanw....	[J/N]		
Aanrijdvoorzieningen:	Geen				
Aanrijdgevaar.....	geén aanrijd- of aanvaargevaar aanwezig				
Ontwerper.....	Onbekend	Bouwrapportage aanw..	N [J/N]		
Aannemer renovatie...		Kosten renovatie.....f	0		
Kwaliteits gegevens..	[J/N]	Meetgegevens.....	N [J/N]		

Wijzigingsblad 1W		OVERZICHT KUNSTWERK		
Lijncode	: 122	Kilometer	: 015.428	
Regio	: ZUID	Beheergebied	: ZUIDWEST	
Gemeente	: ETTEN-LEUR			
Naam kunstwerk	: SPOORVIADUCT O/D LAGEVAART			
Aantal vaste bruggen	: 1	Aantal beweegbaar	: 0	
Kunstwerknummer	: 1			
Type kunstwerk	:			
Soort spoor	:	Aantal sporen	:	
Type constructie	:			
Aantal overspanningen	:	Aantal draagwerkeenh.	:	
Eigenaar	:	Onderhoud	:	
Wegbeheerder	:			
Waterbeheerder	:			
Overeenkomst	:			
Bouwjaar	:	Bouwjaar onderbouw	:	
Renovatiejaar	:			
Aanneemsom	: Hfl.	Vervangingswaarde	: Hfl.	
Normuren	:	Moderniteit	:	
Berekening aanwezig	:	[J/N] Tekening aanwezig	:	[J/N]
Ber. vlg laststelsel	: C2	Laatste kwal. opname	: 1998	
Opmerkingen	:			
Situ. bebouwing	: 2	Bereikbaarheid	:	
Stootplaten aanwezig	: N	[J/N]		
Baanvaksnelheid	:	[Km/h] Snelheid tpv kunstwerk	:	[Km/h]
Geëlectr. baanvak	: J	[J/N] Jaartonnage	:	[ton]
Type fundering	: 1			
Type oplegging	: 1			
Type spoorstaaf	: 2	Comp.las/inr. aanwezig	: N	[J/N]
Type spoorstaaf bev.	:			
Verkanting	:	[mm] Spoor in boog	: N	[J/N]
H.o.h. spoor	: 3680	[mm]		
P.v. voorzieningen	:	WIBR of WUBO aanw.	: N	[J/N]
Lengte kunstwerk	:	[mm] Constructiehoogte	: 1530	[mm]
Doorvaart/rij hoogte	: 1200	[mm] Doorvaardiepte	: 1160	[mm]
Doorvaart/rij breedte	: 2550	[mm]		
NAP onderkant KW	: 1500 -	[mm]		
Aantal moten/dekken	:			
Lengte min. oversp.	:	[m] Lengte max. oversp.	: 2550	[m]
Breedte	: 1160	[m]		
BS-BK kunstwerk	: 3			
Horizontaal vlak	:	[m²] Zichtbaar beton opp.	:	[m²]
Kabelkokers aanwezig	: N	[J/N] Bvl draagconstr. op kw.	: N	[J/N]
Seinen op kunstwerk	: N	[J/N] Pompinstall. aanwezig	: N	[J/N]
Aanrijdvoorzieningen	:			
Aanrijdgevaar	:			
Ontwerper	:	Bouwrapportage aanw.	:	[J/N]
Aannemer (renovatie)	:	Kosten renovatie	: Hfl.	
Kwaliteitsgegevens	: J	[J/N] Meetgegevens	:	[J/N]

1. BOVENBOUW	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
Dragende constructie			
1.1 Bovenkant brugdek			
1.2 Zijkant brugdek	Algaanslag		3
1.3 Onderkant brugdek	Algaanslag		
1.4 Spooropstorten			
1.5			

OPMERKINGEN:

- 1.2 Algaanslag op beide zijanten brugdek.
- 1.3 Algaanslag op onderkant brugdek.

2. BOVENBOUW	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
Niet dragende constructie			
2.1 Geleideconstructie			
2.2 Ballastkering/Gootwand			
2.3 Kabelgootdeksels			
2.4 Rand brugdek			
2.5 Hekwerkverankering			
2.6 Prefab randelementen			
2.7 Dilatatie/Constructievoegen			
2.8 Waterafvoer			
2.9			

OPMERKINGEN:

Geen opmerkingen.

3. ONDERBOUW	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
Dragende constructie			
3.1 Opleggingen			
3.2 Zijdelingse opsluiting			
3.3 Landhoofden/Wanden	Open voegen	5m ²	1
3.4 Bovenbalk tussenst.punt			
3.5 Kolommen/Pijlers/Wanden			
3.6 Pijlervoeten/Poeren			
3.7 Verdiepte bak-vloer			
3.8			

OPMERKINGEN:

- 3.3 Open voegen in beide landhoofden op de waterlijn en algaanslag en mosgroei op beide landhoofden.

4. ONDERBOUW	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
Niet dragende constructie			
4.1 Vleugels	Open voegen		4 t/m 8
4.2 Wanden open bak			
4.3 Schampkanten			
4.4 Hekwerkverankeringen			
4.5 Dilatatie/Constructievoegen			
4.6 Waterafvoer			
4.7 Talud bekleding			
4.8 Talud aansluiting			
4.9			

OPMERKINGEN:

Aan zijde spoor Rsd.- Bd zijn de vleugels verlengd met prefab betonplanken met dekbalk.(foto 4)

4.1 Open voegen, begroeiing, algaanslag en mosgroei op bovenzijde en zijkant alle vleugels.(foto 5 t/m 8)

5. OVERIGE CONSTRUCTIES	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
5.1 Weg-voegovergangen			
5.2 Overgang bak-rijbaan			
5.3 Wegverharding			
5.4 Deuren en luiken			
5.5 Hekwerken			
5.6 Verlichting			
5.7 Kitvoegen			
5.8 Voegafdekplaten			
5.9 Oeverbescherming			

OPMERKINGEN:

Geen opmerkingen.

6. SPOORCONSTRUCTIE	Waargenomen schade	Foto nr.
6.1 Spoorstaven		
6.2 Spoorstaafbevestiging		
6.3 Spoorligging		
6.4 Spoorbreedte		
6.5 Scheluwte spoor		
6.6 Compensatie-las/inrichting		
6.7 Spoorligg. voor/achter kw		
6.8		

OPMERKINGEN:

Geen opmerkingen.

7. PERS. VEILIGHEID	Aanwezig	Opmerkingen	Foto nr.
7.1 Passeerpad	J	3.55 M. / 3.83 M.	
7.2 Struikelobjecten	N		
7.3 Wijkplaats RVW 2,25 + ..	J	1.30 M. / 1.58 M.	
7.4 Ontbr./kapotte voetpadpl.	N		
7.5 Overgang kw - baan	N		
7.6 Toegankelijk voor derden	N		
7.7 Rijtijd in sec.	30/30	Rsd.- Bd.	
7.8 Overweg aanwezig	J	< 5M.	
7.9 WIBR / WUBO	N		
7.10 Hekwerk langs PV pad	J		

OPMERKINGEN:

Geen opmerkingen.

8. CONCLUSIE/AANBEVELING:

Het spoorviaduct verkeert in goede staat.

Aanbevolen wordt, de begroeiing van de metselwerkvleugels te verwijderen en het voegwerk te herstellen.

KWALITEITMEETSYSTEEM BETONNEN EN STENEN KUNSTWERKEN			
KW nr. 1	Omschrijving	Score	Opmerkingen
	Bovenbouw Kunstwerk		
	- dragende constructie (1)	8	Algaanslag
	- niet-dragende constructie; lager scorende elementen:		
	Gemiddelde lager scorende elementen: (2)		
	Eindscore Bovenbouw Kunstwerk: (3)		= gemiddelde waarde van (1) en (2)
	Onderbouw Kunstwerk		
	- dragende constructie: (4)	8	Begroeiing, alg- en mosaanslag
	- niet-dragende constructie; lager scorende elementen:		
	Gemiddelde lager scorende elementen: (5)		
	Eindscore Onderbouw Kunstwerken: (6)	8	= gemiddelde waarde van (4) en (5)
	Totaalscore Kunstwerk:	8	= laagste waarde van (3) en (6)







